

แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565

ลำดับที่	อปท.	รายการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน		กำหนดเวลา แล้วเสร็จ (วัน)	แบ่ง งาน (งวด)	แบ่งงวดงาน/ที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (แผนการใช้จ่าย)									รวม (บาท)	ผลการใช้จ่าย เบิกจ่ายจริง (บาท)	
				วงเงินสัญญา (บาท)	งบ.ค.-64 (บาท)			ม.ค.-65 (บาท)	ก.พ.-65 (บาท)	มี.ค.-65 (บาท)	เม.ย.-65 (บาท)	พ.ค.-65 (บาท)	มิ.ย.-65 (บาท)	ก.ค.-65 (บาท)	ส.ค.-65 (บาท)	ก.ย.-65 (บาท)			ปีงบประมาณ ถัดไป (บาท)
1	ทต.บ้านสา	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	432,900.00	432,900.00	90												432,900.00		
2	ทต.บ้านสา	ปรับปรุงถนน คสล. รหัสสายทาง พย.ถ.	5,914,000.00														-		
3	อบต.แม่เมาะ	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่เมาะเหล่า หมู่ที่ 4	6,646,000.00														-		
4	อบต.บ้านดู่	พัฒนาหลังห้องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเรือง	633,000.00	632,000.00	180	1						632,000.00					632,000.00		
5	อบต.บ้านดู่	ซ่อมสร้างถนน คสล. พย.ถ.51-007 สาย	3,030,000.00	3,029,000.00	180	3		1,029,860.00	969,280.00	1,029,860.00							3,029,000.00	1,999,140.00	
6	อบต.บ้านดู่	ซ่อมสร้างถนน คสล. พย.ถ.51-008 สาย	3,188,000.00	3,187,000.00	180	3		1,179,190.00	1,019,840.00	987,970.00							3,187,000.00	2,199,030.00	
7	อบต.บ้านดู่	ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านดู่	5,200,000.00	5,200,000.00	240	2			2,080,000.00								5,200,000.00		
8	ทต.บ้านด้อม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอก	1,107,000.00														-		
9	ทต.บ้านด้อม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอก	2,574,000.00	2,565,000.00							2,565,000.00						2,565,000.00		
10	ทต.บ้านด้อม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอก	1,542,000.00														-		
11	ทต.บ้านด้อม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอก	7,331,000.00														-		
12	ทต.บ้านด้อม	ขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	499,000.00	498,500.00							498,500.00						498,500.00		
13	ทต.บ้านใหม่	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอก	7,370,000.00														-		
14	ทต.บ้านใหม่	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านคำ	5,200,000.00	5,200,000.00	240	2				2,080,000.00			3,120,000.00				5,200,000.00		
15	ทต.แม่กา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พย.ถ.	2,514,000.00	2,446,000.00									2,446,000.00				2,446,000.00		
16	ทต.แม่ปืม	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอกกรวด บ้าน	4,800,000.00	4,550,000.00							4,550,000.00						4,550,000.00		
17	ทต.สันป่าม่วง	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันป่าม่วง เชื่อม	5,278,000.00	4,980,000.00							1,992,000.00		2,988,000.00				4,980,000.00		
18	ทต.สันป่าม่วง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	675,000.00														-		
19	อบต.แม่่นาเรือ	ซ่อมสร้างผิวทางลาดขาวแอสฟัลติกคอก	3,424,500.00	2,450,000.00	90	1			2,450,000.00								2,450,000.00	2,450,000.00	
20	ทต.ท่าจำปี	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านดู่	5,200,000.00	5,200,000.00	180	2					2,080,000.00		3,120,000.00				5,200,000.00		
21	ทต.บ้านคำ	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านคำ	5,200,000.00														-		
22	อบต.แม่เือง	ซ่อมสร้างถนน คสล.จำนวน 2 ช่วง บ้าน	3,556,000.00	3,553,000.00	120 วัน	1					3,553,000.00						3,553,000.00		
23	อบต.แม่เือง	ซ่อมสร้างถนน คสล.จำนวน 2 ช่วง บ้าน	1,364,000.00	1,360,000.00	120	1				1,360,000.00							1,360,000.00	1,360,000.00	
24	อบต.หัวแก้ว	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วงคำ หมู่ที่	3,566,000.00																
25	อบต.ดงเจน	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง หมู่ที่ 7	3,300,000.00	3,273,000.00	240	2				327,300.00				2,945,700.00			3,273,000.00		
26	อบต.จิม	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอกกรวด	9,732,000.00																
27	อบต.จิม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส	9,859,000.00	9,855,000.00	120	4		1,971,000.00	2,463,750.00	2,463,750.00	2,956,500.00						9,855,000.00		
28	ทต.แม่ฮ่อม	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,124,600.00							1,118,000.00							1,118,000.00	1,118,000.00	
29	ทต.แม่ฮ่อม	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอกกรวด ทาง	9,902,600.00	9,885,000.00				9,885,000.00									9,885,000.00	9,885,000.00	
30	ทต.แม่ฮ่อม	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปาน หมู่ที่ 14	370,900.00	-													-		
31	ทต.แม่ฮ่อม	ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำห้วยกว๊าง	786,000.00	-													-		
32	อบต.นาปรัง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเพะ บ้านนาปรัง	834,000.00	830,000.00					830,000.00								830,000.00	830,000.00	
33	อบต.นาปรัง	ขุดลอกลำห้วยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านบุญยืน	1,300,000.00																
34	อบต.นาปรัง	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว หมู่ที่ 3 บ้าน	450,000.00	450,000.00				450,000.00									450,000.00	450,000.00	
35	อบต.นาปรัง	ขุดลอกลำห้วยแก๊สแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านม้อ	486,000.00	486,000.00	60	1			486,000.00								486,000.00	486,000.00	
36	อบต.นาปรัง	ขุดลอกลำห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 บ้านห้วย	264,000.00	264,000.00					264,000.00								264,000.00	264,000.00	
37	ทต.จิม	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอกกรวด รหัส	1,390,000.00	1,385,000.00	120	1					1,385,000.00						1,385,000.00	1,385,000.00	

ลำดับ	ปี	รายการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน		แบ่งงวดงานที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (แผนการใช้จ่าย)											รวม (บาท)	ผลการใช้จ่าย เบิกจ่ายจริง (บาท)	
				วงเงินสัญญา (บาท)	แล้วเสร็จ (วัน)	งวดงาน (งวด)	แบ่งงวดงานที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (แผนการใช้จ่าย)												
							ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65			ปีงบประมาณ ถัดไป
							(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
80	อบต.สระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง	2,641,000.00	2,638,000.00	90	2		1,055,200.00			1,582,800.00							2,638,000.00	2,638,000.00
81	อบต.สระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง	1,324,000.00	1,320,000.00	60	2		528,000.00	792,000.00									1,320,000.00	1,320,000.00
82	อบต.สระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่า	496,000.00	495,000.00	45	1			495,000.00									495,000.00	495,000.00
83	อบต.ป่าสัก	โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งตั้ง บ้านช่วง	308,000.00	308,000.00	60	1			308,000.00									308,000.00	308,000.00
84	อบต.ป่าสัก	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำระบบ	551,000.00	550,000.00						550,000.00								550,000.00	
85	อบต.ป่าสัก	โครงการขุดลอกลำน้ำเปือย บ้านช่วงแก้ว	1,035,000.00	1,033,000.00						1,033,000.00								1,033,000.00	
86	อบต.ป่าสัก	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6	2,400,000.00	2,392,000.00	60	1			2,392,000.00									2,392,000.00	2,392,000.00
87	อบต.ทุ่งกล้วย	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	494,000.00	490,000.00				490,000.00										490,000.00	490,000.00
88	อบต.เชียงแหร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำ	9,134,000.00	7,600,000.00	150	4				1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00			3,040,000.00			7,600,000.00	
89	อบต.เชียงแหร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	3,015,000.00	2,694,000.00	150	3					1,077,600.00	808,200.00			808,200.00			2,694,000.00	
90	ทล.สบง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	3,015,000.00	3,008,000.00	150	3					1,203,200.00	902,400.00	902,400.00					3,008,000.00	
91	อบต.ภูซาง	ฝายแกนซอซิมินต์ ฝายทุ่งสัง บ้าน	500,000.00	470,600.00	60	1		470,600.00										470,600.00	442,892.99
92	อบต.ภูซาง	ฝายแกนซอซิมินต์ ฝายโป่งไซ บ้านส	500,000.00	470,600.00	60	1		470,600.00										470,600.00	442,892.99
93	อบต.ภูซาง	ฝายแกนซอซิมินต์ ฝายห้วยปางปอบ	500,000.00	476,000.00	60	1		476,000.00										476,000.00	
94	อบต.ภูซาง	ฝายแกนซอซิมินต์ ฝายห้วยปางเปือย	500,000.00	470,600.00	60	1		470,600.00										470,600.00	442,892.99
95	อบต.ภูซาง	รถบรรทุกขยะแบบ 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตร	2,400,000.00	2,390,000.00	60	1		2,390,000.00										2,390,000.00	2,390,000.00
96	ทล.ทุ่งรวงทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส	9,052,300.00	9,032,000.00	120	6		1,354,800.00	1,354,800.00	1,354,800.00	1,354,800.00	3,612,800.00						9,032,000.00	9,032,000.00
97	ทล.ทุ่งรวงทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส	468,000.00	459,000.00	60	1			459,000.00									459,000.00	459,000.00
98	ทล.ทุ่งรวงทอง	ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ทล.ทุ่งรวงทอง	849,000.00																
99	ทล.จุน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	9,930,000.00	9,630,000.00	180	6	งวด		1,155,600.00	1,155,600.00	1,155,600.00	1,155,600.00	1,155,600.00	3,852,000.00				9,630,000.00	
100	อบต.พระธาตุ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	1,921,000.00	1,909,000.00	180	3				572,700.00		572,700.00			763,600.00			1,909,000.00	
101	อบต.พระธาตุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส	9,870,900.00	9,850,000.00	180						9,850,000.00							9,850,000.00	
102	อบต.พระธาตุ	ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย	2,986,000.00	2,899,000.00	180	2				1,449,500.00				1,449,500.00				2,899,000.00	
103	ทล.เวียงลอ	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม	1,541,000.00	1,540,000.00					1,540,000.00									1,540,000.00	1,540,000.00
104	ทล.เวียงลอ	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม	632,000.00	630,000.00					630,000.00									630,000.00	630,000.00
105	ทล. ห้วยข้าวกล้า	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่า	3,746,000.00	2,479,000.00				2,479,000.00										2,479,000.00	
106	ทล.หงส์หิน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ	1,960,000.00	1,960,000.00	150	4			294,000.00	686,000.00		686,000.00	294,000.00					1,960,000.00	
107	ทล.หงส์หิน	โครงการซ่อมสร้างคิ้วทางพาราเอสฟัลด์	1,800,000.00	1,790,000.00	60	1			1,790,000.00									1,790,000.00	
108	ทล.หงส์หิน	โครงการซ่อมสร้างคิ้วทางพาราเอสฟัลด์	9,900,000.00	9,890,000.00	90	1				9,890,000.00								9,890,000.00	
109	อบต.ห้วยยางข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	6,980,500.00															-	
110	อบต.ห้วยยางข	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม	638,500.00															-	
111	ทล.เจริญราษฎร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิจิต	2,042,000.00																
112	ทล.เจริญราษฎร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวั	2,245,000.00	2,223,000.00	180	2		889,200.00		1,333,800.00								2,223,000.00	2,223,000.00
113	ทล.เจริญราษฎร์	โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำดิบบ้านคันคัง	411,000.00	411,000.00	90	1				411,000.00								411,000.00	411,000.00
114	ทล.บ้านเหล่า	ก่อสร้างถนนพลาเอสฟัลด์คอกกรีต ส	9,750,000.00	9,744,000.00	120	2		6,820,800.00		2,923,200.00								9,744,000.00	
115	ทล.บ้านเหล่า	ก่อสร้างถนนเอสฟัลด์คอกกรีต สายน้ำ	9,190,000.00	9,185,000.00	150	2			5,511,000.00			3,674,000.00						9,185,000.00	
116	ทล.บ้านเหล่า	ขุดลอกอ่างห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 9 บ้านคงอิน	466,000.00															-	
117	ทล.บ้านเหล่า	ขุดลอกอ่างห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	166,000.00															-	
118	ทล.บ้านเหล่า	ขุดลอกฝายห้วยปางอื่น หมู่ที่ 2 บ้านหนอง	78,000.00															-	
119	ทล.บ้านเหล่า	ขุดลอกอ่างห้วยจำม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนอง	190,000.00															-	
121	ทล.บ้านเหล่า	ขุดลอกห้วยแสง หมู่ 9 บ้านคงอินตาใต้ ตำบล	23,000.00	23,000.00	45	1		23,000.00										23,000.00	23,000.00
122	ทล.บ้านเหล่า	ขุดลอกห้วยท่ามะขาม หมู่ที่ 9 บ้านคงอิน	49,000.00	49,000.00	45	1		49,000.00										49,000.00	49,000.00

ลำดับ	ปี	รายการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน		แบ่งงวดงานที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (แผนการใช้จ่าย)										รวม (บาท)	ผลการใช้จ่าย เบิกจ่ายจริง (บาท)		
				แล้วเสร็จ (วัน)	งวดงาน (งวด)	งบงวดงานที่คาดว่าจะเบิกจ่าย (แผนการใช้จ่าย)													
						ธ.ค.-64 (บาท)	ม.ค.-65 (บาท)	ก.พ.-65 (บาท)	มี.ค.-65 (บาท)	เม.ย.-65 (บาท)	พ.ค.-65 (บาท)	มิ.ย.-65 (บาท)	ก.ค.-65 (บาท)	ส.ค.-65 (บาท)	ก.ย.-65 (บาท)			ปีงบประมาณ ถัดไป (บาท)	
123	ทค.บ้านเหล่า	ขุดลอกอ่างห้วยอ่างเย็น หมู่ที่ 11 บ้านคงอิน	461,000.00	461,000.00	120	1				461,000.00								461,000.00	461,000.00
120	ทค.บ้านเหล่า	ขุดลอกห้วยหลวง หมู่ที่ 7 บ้านคงบุญนาค	108,000.00	108,000.00	90	1			108,000.00									108,000.00	108,000.00
124	ทค.บ้านเหล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย	7,716,800.00	7,698,000.00	180	5	1,539,600.00	1,539,600.00		1,539,600.00	1,539,600.00							7,698,000.00	
125	ทค.บ้านเหล่า	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวดินชน	9,950,000.00	9,939,000.00	240	3				3,081,090.00				3,379,260.00		3,478,650.00		9,939,000.00	
126	ทค.บ้านเหล่า	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำป่าแฝก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่	2,086,000.00																
127	ทค.แม่ใจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด้าง	1,372,800.00	985,000.00	60	2				394,000.00	591,000.00							985,000.00	394,000.00
128	ทค.ศรีถ้อย	ขยายโหล่งงานหรือรวางระบายน้ำ กว้าง	9,999,000.00															-	
129	ทค.ศรีถ้อย	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ	492,000.00	491,000.00	90	1			491,000.00									491,000.00	491,000.00
130	ทค.ศรีถ้อย	ขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้นหาด หมู่	258,000.00	255,000.00	120	1				255,000.00								255,000.00	255,000.00
131	ทค.ศรีถ้อย	ขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทอนน้ำฝายทุ่งป่าช้า	490,000.00	488,500.00	120	1						488,500.00						488,500.00	
132	ทค.ศรีถ้อย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านท่าต้นหาด	498,000.00	490,000.00	120	1						490,000.00						490,000.00	
133	อบต.แม่สุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน	8,466,000.00	8,450,000.00	120	3		1,690,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00							8,450,000.00	1,690,000.00
134	อบต.แม่สุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย	2,280,700.00	2,275,700.00	90	2					910,280.00	1,365,420.00						2,275,700.00	
135	อบต.แม่สุก	เสริมผิวเอสพีคอกคอนกรีต บ้านแม่จัว	3,973,000.00	3,926,410.00	90	2		1,570,564.00		2,355,846.00								3,926,410.00	3,926,410.00
136	อบต.แม่สุก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	2,767,000.00	2,387,800.00	180	3							716,340.00	716,340.00		955,120.00		2,387,800.00	
137	อบต.ดงสุวรรณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส	773,000.00	753,000.00		1						753,000.00						753,000.00	
138	อบต.ดงสุวรรณ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	576,000.00	569,500.00	60 วัน	1 งวด				569,500.00								569,500.00	569,500.00
139	อบต.ดอนศรีชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส	9,985,000.00	9,400,000.00	180	3					2,820,000.00		2,820,000.00		3,760,000.00			9,400,000.00	
140	ทค.บ้านด้า	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส	1,890,000.00	1,885,000.00					1,885,000.00									1,885,000.00	
141	ทค.บ้านด้า	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำจางดีมี หมู่ที่ 5	4,190,000.00															-	
142	ทค.หนองหล่ม	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	500,000.00	499,500.00					499,500.00									499,500.00	499,500.00
143	ทค.หนองหล่ม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหอ หมู่ที่	412,000.00	411,500.00						411,500.00								411,500.00	411,500.00
144	ทค.หนองหล่ม	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสูง หมู่ที่	424,000.00	423,500.00						423,500.00								423,500.00	423,500.00
145	อบต.ป่าซาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	6,800,000.00															-	
146	อบต.ป่าซาง	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	4,150,000.00															-	
147	อบต.ดอกคำใต้	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 3 บ้าน	668,000.00	580,000.00										580,000.00				580,000.00	
148	อบต.ดอกคำใต้	ซ่อมสร้างผิวทางเอสพีคอกคอนกรีต	5,390,000.00	4,200,000.00										4,200,000.00				4,200,000.00	
149	อบต.ดอกคำใต้	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด	1,834,700.00															-	
150	อบต.ลือเวียง	ซ่อมสร้างถนนเอสพีคอก รหัสสายทาง	1,568,800.00															-	
151	อบต.ลือเวียง	ก่อสร้างถนนคฟลจิล สายบ้านทุ่งกาไชย	4,185,000.00															-	
รวมทั้งสิ้น			444,332,200.00	265,943,610.00			1,539,600.00	15,610,014.00	38,175,420.00	33,156,476.00	27,641,870.00	42,570,310.00	48,108,750.00	24,112,700.00	19,769,100.00	10,495,070.00	4,764,300.00	265,943,610.00	61,087,258.97